

Bilag til Årsregnskab 2025 - Anlægsomkostninger ved tilslutning af Svinø By og Svinø Strand Vandværk

15.marts 2026

Ikke revideret

		Afholdte omkosninger	Overslag 08.01.2025
Etablering af forsyningsledning PMT Group		1.492.746	
Aftalte ekstraarbejder herunder diff. Ved ændring fra gravning til styret underboring		85.476	
Servitusterstatning		213.495	
Opdatering LER2		4.000	
Sum Ledninger incl. etablering af byggeplads mm.	-	1.795.717	1.670.832
NK Vand - Beregning ydelse Nødforsyning efter sammenlægning - udført af Kruger		18.180	
Anlægsarbejder Dybsøvejen 40 - SSV	Sløjfning skyllevandsbassin, Tinglysning mm, salg af grund	56.869	161.000
Anlægsarbejder Dybsøvejen 24 - Mosen	Nedrivning vandværk, Fordelerstion, SRO	317.590	424.000
Anlægsarbejder Svinøvej 101- SBV	Trykforøgerstation, 50% af fiber, Ny EL-forsyning, Tinglysning, salg af grund	383.185	503.000
Samlet anlægsomkostning excl. KNV		2.571.541	2.758.832
Provenue lån	3.335.000 - 2.571.541 = 763.459		
Samlet omkostning lån Kommunekredit efter fradrag af låneprovenueu			3.158.390
Særbidrag pr andelshaver Svinø By og Svinø Strand	(3.158.390,- / 10) / 264 = 1196,-		1200,-
Anlægsarbejder Højdevej 18 - KNV	Rørarbejder, SRO	249.960	180.900
Samlet sum anlægsarbejder		2.821.501	2.939.732